

Отчетность
об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств
участников долевого строительства для строительства (создания)
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,
в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов
строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной
ведомости проекта строительства
за 1 квартал 2020 г.

I. Сведения

о застройщике, осуществляющем деятельность, связанную с привлечением
денежных средств участников долевого строительства для строительства
(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

1	Наименование юридического лица - застройщика	Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "ТРАНШ"
2	Сокращенное наименование юридического лица - застройщика	ООО СК ТРАНШ
3	Место нахождения юридического лица - застройщика	600020, обл Владимирская, г Владимир, улица Большая Нижегородская, д. 71, офис 2 этаж
4	Единоличный исполнительный орган	Денисюк Светлана Валерьевна
5	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1103340002193
6	Дата государственной регистрации	15.04.2010
7	Идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет в налоговом органе (далее – ИНН/КПП)	3329060619 / 332901001

**II. Сведения
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся
(создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников
долевого строительства**

1	Наименование объекта недвижимости	Жилой комплекс на ул. Мира г. Владимира
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	обл Владимирская, г Владимир, улица Мира, д. д.24
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:	X
3.1	кадастровый номер земельного участка	33:22:24033:4
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)	право собственности
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия	-
3.4	дата и номер регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	02.10.2013
4	Информация о разрешении на строительство:	X
4.1	номер разрешения на строительство и дата его выдачи	RU 33301000-72/15, 16.04.2015
4.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Управление капитального строительства администрации г. Владимира
4.3	первоначальный срок действия разрешения на строительство	31.12.2020
4.4	дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	-
4.5	информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство	-
5	Общее количество и площадь самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве (далее – ДДУ), в том числе:	X
5.1	жилые помещения:	X
	– количество (шт.)	36
	– площадь (кв.м)	2 238
5.2	нежилые помещения:	X

	– количество (шт.)	109
	– площадь (кв.м)	19 433,24
5.3	машино-места:	X
	– количество (шт.)	73
	– площадь (кв.м)	3 629,1
6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства), по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	600
7	Проектная стоимость по состоянию на первую календарную дату отчетного периода (млн. рублей)	600
8	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0.000000
9	Проектная стоимость по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода (млн. рублей)	600
10	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода, всего (с НДС, млн. рублей), из них:	X
10.1	Фактически понесенные застройщиком затраты на строительство (создание) объекта недвижимости с даты получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве до последней календарной даты отчетного периода (млн. рублей)	298,22
10.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	0
10.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	12,06
10.4	стоимость оплаченных запасов, относящихся к строительству (созданию) объекта недвижимости и находящихся на складе (млн. рублей)	0

11	Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
11.1	наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	-
11.2	общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	-
11.3	объем кредитных (заемных) средств, привлеченных до заключения застройщиком ДДУ с первым участником долевого строительства (млн. рублей)	-
11.4	объем кредитных (заемных) средств, привлеченных застройщиком после заключения застройщиком ДДУ с первым участником долевого строительства (млн. рублей)	-
11.5	наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	-
11.6	общий объем заемных средств (млн. рублей)	-
12	Информация о сумме привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
12.1	сумма денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по ДДУ на первую календарную дату отчетного периода (млн. рублей)	0
12.2	сумма денежных средств участников долевого строительства, привлеченных в отчетном периоде (млн. рублей)	5,75
12.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости (млн. рублей)	5,75
12.4	сумма денежных средств участников долевого строительства, использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению (млн. рублей)	5,75
12.5	сумма денежных средств участников долевого строительства, использованных застройщиком по целевому назначению на первую календарную дату отчетного периода (млн. рублей)	265,315

12.6	сумма денежных средств, возвращенных на первую календарную дату отчетного периода участникам долевого строительства в связи с расторжением ДДУ (млн. рублей)	0
12.7	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства в связи с расторжением ДДУ (млн. рублей)	0
12.8	сумма денежных средств участников долевого строительства на последнюю календарную дату отчетного периода, не использованных по целевому назначению (млн. рублей)	0
13	Информация о заключенных ДДУ по объектам долевого строительства:	X
13.1	дата заключения первого ДДУ	22.06.2015
13.2	количество ДДУ, заключенных за отчетный период	0
13.3	количество ДДУ, расторгнутых за отчетный период	0
13.4	общее количество ДДУ, заключенных и действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	91
13.5	Объекты долевого строительства – жилые помещения, в отношении которых на отчетную дату действуют ДДУ:	X
	– количество объектов (шт.)	36
	– площадь объектов (кв.м)	2 238
13.6	Объекты долевого строительства – нежилые помещения, в отношении которых на отчетную дату действуют ДДУ:	X
	– количество объектов (шт.)	109
	– площадь объектов (кв.м)	19 433,24
13.7	Объекты долевого строительства – машино-места, в отношении которых на отчетную дату действуют ДДУ:	X
	– количество объектов (шт.)	73
	– площадь объектов (кв.м)	3 629,1
13.8	Общая сумма обязательств по ДДУ (млн. рублей),	582,79

13.8.1	в том числе, общая сумма денежных средств, предусмотренная ДДУ на оплату услуг застройщика, предусмотренных Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон о долевом строительстве) (млн. рублей)	12,06
13.9	Дебиторская задолженность участников долевого строительства по оплате ДДУ (млн. рублей)	174,96
13.10	Общая сумма денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости с даты получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве и до последней календарной даты отчетного периода (млн. рублей)	407,83
14	Информация об исполнении застройщиком ДДУ:	X
14.1	количество исполненных застройщиком ДДУ (шт.)	0
14.2	количество неисполненных застройщиком ДДУ (шт.)	91
14.3	общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по ДДУ (млн. рублей)	582,79
15	Первоначальный срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	31.12.2019
16	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	30.06.2021
17	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	X
17.1	номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
17.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-

18	Сведения о договоре страхования:	X
18.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	ООО РСК РИНКО; г Москва; 1832008660
18.2	дата и номер договора страхования	12.11.2015, 35-3988/2015
18.3	срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	31.12.2016
19	Сведения о договоре поручительства:	X
19.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	-
19.2	дата и номер договора поручительства	-
19.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	-
20	Сведения об исполнении застройщиком обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд:	X
20.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, перечисленных в компенсационный фонд публично – правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» с даты получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	0,667
20.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично – правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» с даты получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	0
21	Сведения о расчетном счете застройщика, открытом в целях осуществления деятельности, предусмотренной Законом о долевом строительстве:	X

21.1	организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка, в котором у застройщика открыт расчетный счет	Публичное акционерное общество СБЕРБАНК
21.2	реквизиты расчетного счета застройщика в уполномоченном банке (номер расчетного счета, корреспондентский счет, БИК, ИНН/КПП, ОГРН, ОКПО)	<p>р/с: 40702810810000008218, к/с: 3010181000000000602, БИК: 041708602, ИНН: 7707083893, КПП: 332802001, ОГРН: 1027700132195, ОКПО: 02748671</p>
21.3	остаток денежных средств на расчетном счете на конец отчетного периода (млн. рублей)	0

**III. Сведения
о нормативах оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика**

1	Норматив обеспеченности обязательств (Н1)	0,87
2	Норматив целевого использования средств (Н2)	1,77
3	Размер собственных денежных средств застройщика	-

**IV. Примерный график реализации проекта строительства
и обязательств по договорам**

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта			
		II квартал 2015	III квартал 2015	IV квартал 2015	I квартал 2016
1	Подготовительные, геодезические работы (%):	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	5	10	20	25
	- фактически	5	10	15	20
2	Земляные работы (%):	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	10	30	50	60
	- фактически	10	30	50	60
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	0	-	-	-
	- фактически	0	-	-	-
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%):	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%):	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-

6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%):	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%):	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%):	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
9	Степень готовности объекта недвижимости (%):	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	5	5	7	10
	- фактически	1	1	2	2

10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата):	-	-	-	-
	- по плану	12.05.2019	12.05.2019	12.05.2019	12.05.2019
	- фактически	-	-	-	-
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):	-	-	-	-
	- по плану	12.06.2019	12.06.2019	12.06.2019	12.06.2019
	- фактически	-	-	-	-
	Срок передачи объектов долевого строительства				

	строительства участникам долевого строительства (дата):	-	-	-	-
12	предусмотренный договорами	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019
	измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)	-	-	-	-
	фактический	-	-	-	-

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта			
		II квартал 2016	III квартал 2016	IV квартал 2016	I квартал 2017
1	Подготовительные, геодезические работы (%):	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	30	35	40	45
	- фактически	25	30	35	40
2	Земляные работы (%):	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	65	70	80	80
	- фактически	65	70	80	80
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	-	10	20	30
	- фактически	-	10	20	30
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%):	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	-	-	5	10
	- фактически	-	-	5	10
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%):	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	-	-	-	10
	- фактически	-	-	-	10

6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%):	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%):	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%):	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
9	Степень готовности объекта недвижимости (%):	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	10	15	20	25
	- фактически	3	5	6	7

10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата):	-	-	-	-
	- по плану	12.05.2019	12.05.2019	12.05.2019	12.05.2019
	- фактически	-	-	-	-
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):	-	-	-	-
	- по плану	12.06.2019	12.06.2019	12.06.2019	12.06.2019
	- фактически	-	-	-	-
	Срок передачи объектов долевого строительства				

	сроков ответа участникам долевого строительства (дата):	-	-	-	-
12	предусмотренный договорами	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019
	измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)	-	-	-	-
	фактический	-	-	-	-

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта			
		II квартал 2017	III квартал 2017	IV квартал 2017	I квартал 2018
1	Подготовительные, геодезические работы (%):	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	50	55	60	65
	- фактически	45	50	55	65
2	Земляные работы (%):	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	85	90	90	90
	- фактически	85	90	90	90
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	40	50	55	60
	- фактически	40	50	55	60
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%):	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	20	30	40	50
	- фактически	20	30	40	50
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%):	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	30	40	50	60
	- фактически	10	15	20	25

6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%):	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%):	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%):	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
9	Степень готовности объекта недвижимости (%):	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	30	35	40	45
	- фактически	15	18	19	25

10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата):	-	-	-	-
	- по плану	12.05.2019	12.05.2019	12.05.2019	12.05.2019
	- фактически	-	-	-	-
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):	-	-	-	-
	- по плану	12.06.2019	12.06.2019	12.06.2019	12.06.2019
	- фактически	-	-	-	-
	Срок передачи объектов долевого строительства				

	строительства участникам долевого строительства (дата):	-	-	-	-
12	предусмотренный договорами	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019
	измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)	-	-	-	-
	фактический	-	-	-	-

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта			
		II квартал 2018	III квартал 2018	IV квартал 2018	I квартал 2019
1	Подготовительные, геодезические работы (%):	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	70	75	75	80
	- фактически	70	75	75	80
2	Земляные работы (%):	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	95	100	100	100
	- фактически	95	100	100	100
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	65	75	85	90
	- фактически	65	70	75	80
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%):	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	50	60	65	90
	- фактически	50	60	65	90
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%):	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	70	80	90	95
	- фактически	35	45	55	60

6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%):	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%):	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	0	20	30	50
	- фактически	-	-	-	-
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%):	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	-	40	45	50
	- фактически	-	0	-	-
9	Степень готовности объекта недвижимости (%):	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	50	55	60	70
	- фактически	31.7	35	38.4	43.4

10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата):	-	-	-	-
	- по плану	12.05.2019	12.05.2019	12.05.2019	12.05.2019
	- фактически	-	-	-	-
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):	-	-	-	-
	- по плану	12.06.2019	12.06.2019	12.06.2019	12.06.2019
	- фактически	-	-	-	-
	Срок передачи объектов долевого строительства				

	строительству участникам долевого строительства (дата):	-	-	-	-
12	предусмотренный договорами	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019
	измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)	-	-	-	-
	фактический	-	-	-	-

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта			
		II квартал 2019	III квартал 2019	IV квартал 2019	I квартал 2020
1	Подготовительные, геодезические работы (%):	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	100	100	100	100
	- фактически	100	100	100	100
2	Земляные работы (%):	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	100	100	100	100
	- фактически	100	100	100	100
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	100	100	100	100
	- фактически	85	100	100	100
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%):	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	100	100	100	100
	- фактически	95	100	100	100
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%):	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	100	100	100	100
	- фактически	60	70	80	90

6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%):	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	100	100	100	100
	- фактически	0	0	0	0
7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%):	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	100	100	100	100
	- фактически	0	0	0	0
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%):	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	100	100	100	100
	- фактически	0	0	0	0
9	Степень готовности объекта недвижимости (%):	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	100	100	100	100
	- фактически	48.3	48.3	50.6	51.7

10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата):	-	-	-	-
	- по плану	12.05.2019	30.11.2020	30.11.2020	30.11.2020
	- фактически	-	-	-	-
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):	-	-	-	-
	- по плану	12.06.2019	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020
	- фактически	-	-	-	-
	Срок передачи объектов долевого строительства				

	строительству участникам долевого строительства (дата):	-	-	-	-
12	предусмотренный договорами	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020
	измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)	30.05.2021	30.05.2021	30.05.2021	30.05.2021
	фактический	-	-	-	-

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта			
		II квартал 2020	III квартал 2020	IV квартал 2020	
1	Подготовительные, геодезические работы (%):	NaN	NaN	NaN	-
	- по плану	100	100	100	-
	- фактически	-	-	-	-
2	Земляные работы (%):	NaN	NaN	NaN	-
	- по плану	100	100	100	-
	- фактически	-	-	-	-
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):	NaN	NaN	NaN	-
	- по плану	100	100	100	-
	- фактически	-	-	-	-
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%):	NaN	NaN	NaN	-
	- по плану	100	100	100	-
	- фактически	-	-	-	-
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%):	NaN	NaN	NaN	-
	- по плану	100	100	100	-
	- фактически	-	-	-	-

6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%):	NaN	NaN	NaN	-
	- по плану	100	100	100	-
	- фактически	-	-	-	-
7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%):	NaN	NaN	NaN	-
	- по плану	100	100	100	-
	- фактически	-	-	-	-
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%):	NaN	NaN	NaN	-
	- по плану	100	100	100	-
	- фактически	-	-	-	-
9	Степень готовности объекта недвижимости (%):	NaN	NaN	NaN	-
	- по плану	100	100	100	-
	- фактически	-	-	-	-

10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата):	-	-	-	-
	- по плану	30.11.2020	30.11.2020	30.11.2020	-
	- фактически	-	-	-	-
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):	-	-	-	-
	- по плану	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	-
	- фактически	-	-	-	-
	Срок передачи объектов долевого строительства				

	строительства участникам долевого строительства (дата):	-	-	-	-
12	предусмотренный договорами	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	-
	измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)	30.05.2021	30.05.2021	30.05.2021	-
	фактический	-	-	-	-

V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства: Жилой комплекс на ул. Мира г. Владимира

по адресу: обл Владимирская, г Владимир, улица Мира, д. д.24

общая площадь, кв.м: 28 691

продолжительность строительства: 69 месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	Фактическая стоимость реализации проекта строительства (с НДС) (по состоянию на последнюю календарную дату предыдущего отчетного периода) (млн, рублей)	Проектная стоимость строительства (по состоянию на последнюю календарную дату текущего отчетного периода) (млн, рублей)	Оплачено с начала строительства (по состоянию на последнюю календарную дату текущего отчетного периода) (млн, рублей)	Фактическая стоимость реализации проекта строительства (с НДС) (по состоянию на последнюю календарную дату текущего отчетного периода) (млн, рублей)	Остаток к оплате, (млн, рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Статья 1, Стоимость строительства, в том числе:	-	-	-	-	-
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	-	-	-	-	-
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	1	1	1	1	0
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	0,5	0,5	0,5	0,5	0
1.1.3	мобилизация; бытового городок	1	1	1	1	0
Всего по пункту 1.1		2,5	2,5	2,5	2,5	0
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	-	-	-	-	-
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	10	15	11	11	4
1.2.2	обратная засыпка котлована	-	-	-	-	0
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	40	70	42	42	28
1.2.4	устройство конструкций надземной части	77,207	111,787	79,207	79,207	32,58
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	12,06	69,71	13,86	13,86	55,85
1.2.6	устройство кровли	0	15	0	0	15
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	0	12	0	0	12
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	0	17	0	0	17
1.2.9	монтаж лифтов	0	17	0	0	17
1.2.10	устройство внутримомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	0	5	0	0	5

1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	0	19	0	0	19
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневого стока	0	1,6	0	0	1,6
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0	11	0	0	11
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	0	0,5	0	0	0,5
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	0	19	0	0	19
1.2.16	Устройство внутридомовых инженерных систем газоснабжения	-	-	-	-	0
Всего по пункту 1.2		139,267	383,597	146,067	146,067	237,53
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	-	-	-	-	-
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	-	-	-	-	0
1.3.2	дороги и прилегающие территории	1,6	10	1,6	1,6	8,4
Всего по пункту 1.3		1,6	10	1,6	1,6	8,4
Всего по статье 1		143,367	396,097	150,167	150,167	245,93
2	Статья 2, Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	-	-	-	-	-
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	135	135	135	135	0
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	-	-	-	-	0
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	-	-	-	-	0
Всего по статье 2		135	135	135	135	0
3	Статья 3, Проектные и изыскательские работы, в том числе:	-	-	-	-	-
3.1	инженерные изыскания	0,5	0,5	0,5	0,5	0
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	0,5	0,5	0,5	0,5	0
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	0,3	0,3	0,3	0,3	0
3.4	авторский надзор	-	-	-	-	0
Всего по статье 3		1,3	1,3	1,3	1,3	0

4	Статья 4, Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	-	-	-	-	-
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0	8	0	0	8
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	0	1,4	0	0	1,4
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	0	2,26	0	0	2,26
4.4	объекты теплоснабжения	0	7,05	0	0	7,05
4.5	объекты электросетевого хозяйства	0	12	0	0	12
4.6	объекты систем газоснабжения	0	0,27	0	0	0,27
4.7	линии связи	-	-	-	-	0
Всего по статье 4		0	30,98	0	0	30,98
5	Статья 5, Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	-	-	-	-	-
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0	1,8	0	0	1,8
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	0	1,2	0	0	1,2
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	0	1	0	0	1
5.4	объекты теплоснабжения	0	1,2	0	0	1,2
5.5	объекты электросетевого хозяйства	0	2,4	0	0	2,4
5.6	объекты систем газоснабжения	0	0,6	0	0	0,6
5.7	линии связи	-	-	-	-	0
Всего по статье 5		0	8,2	0	0	8,2
6	Статья 6, Освоение территории, в том числе:	-	-	-	-	-
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья	-	-	-	-	0
Всего по статье 6		0	0	0	0	0
7	Статья 7, Развитие территории, в том числе:	-	-	-	-	-
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории платежи по договорам о развитии застроенной территории	-	-	-	-	0

Всего по статье 7		0	0	0	0	0
8	Статья 8, Комплексное освоение территории, в том числе:	-	-	-	-	-
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	-	-	-	-	0
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	-	-	-	-	0
Всего по статье 8		0	0	0	0	0
9	Статья 9, Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	-	-	-	-	-
9.1	уплата процентов по целевым кредитам на строительство	-	-	-	-	0
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,106	0,256	0,106	0,106	0,15
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	1	1	1	1	0
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	0,667	0,667	0,667	0,667	0
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,3	0,5	0,3	0,3	0,2
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	4,68	5	4,68	4,68	0,32
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5	5	5	5	0
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	-	-	-	-	0
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	-	-	-	-	0

9.10	Размер денежных средств на оплату услуг застройщика	12,06	16	12,06	12,06	3,94
Всего по статье 9		23,813	28,423	23,813	23,813	4,61
10	Статья 10, Иные текущие расходы, в том числе:	-	-	-	-	-
10.1	реклама	-	-	-	-	0
10.2	посреднические услуги	-	-	-	-	0
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	-	-	-	-	0
Всего по статье 10		0	0	0	0	0
11	Статья 11, Авансы, оплаченные застройщиком в объеме, предусмотренном договором генерального подряда (подряда), в случае если указанным договором предусмотрена выплата аванса без разбивки выплачиваемых сумм по видам работ	-	-	-	-	0
Всего по статье 11		0	0	0	0	0
ВСЕГО		303,48	600	310,28	310,28	289,72

**КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА,
ПОДПИСАННОГО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ**

Сведения об электронной подписи

Сертификат:

c3a1e367f7c28df457eb6cfd3b145345817fb62

Владелец: **Денисюк Светлана Валерьевна, г. Владимир**

Действителен: с 26.03.2020 по 26.03.2021