

**III. Сведения
о нормативах оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика ¹⁹**

1	Норматив обеспеченности обязательств ²⁰ (Н ¹)	1,33
2	Норматив целевого использования средств ²⁰ (Н ²)	0,34
3	Норматив безубыточности ²⁰	2
4	Размер собственных денежных средств застройщика ²¹	

¹⁹ Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона о долевом строительстве.

²⁰ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

²¹ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

**IV. Примерный график реализации проекта строительства
и обязательств по договорам ⁹**

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта ²²			
		<u>1</u> квартал 20 <u>19</u>	<u>2</u> квартал 20 <u>19</u>	<u>3</u> квартал 20 <u>19</u>	<u>4</u> квартал 20 <u>19</u>
1	Подготовительные, геодезические работы (%) ²³				
	- по плану	80	85	90	95
	- фактически	80	80		
2	Земляные работы (%) ²⁸				
	- по плану	80	85	90	95
	- фактически	80	80		
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%) ²⁸				
	- по плану	80	85	90	95
	- фактически	80	85		
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%) ²⁸				
	- по плану	85	87	90	93
	- фактически	85	87		
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%) ²⁸				
	- по плану	65	70	72	75
	- фактически	65	70		
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%) ²⁸				
	- по плану			25	50
	- фактически				