

Утверждена
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 12 октября 2018 г. № 656/пр

Форма

Отчетность

об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства

за 3 квартал 2019 г.¹

I. Сведения

о застройщике, осуществляющем деятельность, связанную с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

1	Фирменное наименование (наименование) ²	Общество с ограниченной ответственностью "КОЛИЗЕЙ"
2	Сокращенное фирменное наименование (наименование) ³	ООО "КОЛИЗЕЙ"
3	Место нахождения	г. Владимир, ул. Б.Нижегородская, д.71
4	Местоположение строящихся в рамках проекта строительства объектов капитального строительства ⁴	г. Владимир, Ул. Б.Нижегородская, д.27
5	Единоличный исполнительный орган ⁵	Директор Денисюк Светлана Валерьевна
6	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1073340001921
7	Дата государственной регистрации	18.04.07
8	Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН)	3329043564

Директор
(наименование должности)

(подпись)
(подпись)

Денисюк СВ
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

М.П. (при наличии печати)

" 30 " сентября 2019 г.

¹ При составлении отчетности в случае отсутствия информации, указание которой предусмотрено формой, в соответствующей графе ставится прочерк. Каждый лист отчетности заверяется и подписывается уполномоченным должностным лицом застройщика.

² Заполняется на русском языке с указанием организационно-правовой формы.

³ Заполняется при наличии на русском языке с указанием организационно-правовой формы. В случае отсутствия у застройщика сокращенного фирменного наименования (наименования) ставится прочерк.

II. Сведения

**о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся
(создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников
долевого строительства ⁶**

1	Наименование объекта недвижимости ⁷	Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	г. Владимир, ул. Б.Нижегородская, д.27
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:	X
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка	33:22:032054:375
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)	аренда
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия	№16483 от 14.06.2018 до 28.07.2019
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	33\001\044\2018-8237 от 14.06.2018г
4	Информация о разрешении на строительство:	X
4.1	номер разрешения на строительство и дата его выдачи	№33-RU 33301000-236-2016 от 29.09.2016г
4.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Управление капитального строительства администрации г. Владимира
4.3	первоначальный срок действия разрешения на строительство ⁸	21.05.2016
4.4	дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство	29.09.2016
4.5	информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство	29.03.2019
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	28
5.1	жилые помещения	15
5.2	нежилые помещения	13
5.3	машино-места	0
6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	102

7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	7,25
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	109,25
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	115
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей) ⁹	109,25
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей) ¹⁰	0
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей) ¹¹	5,75
10	Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
10.1	наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	0
10.2	общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	0
10.3	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	0
10.4	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	0
10.5	наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	0
10.6	общий объем заемных средств (млн. рублей)	0
11	Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	117,7
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	0
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	117,7

11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению ¹²	117,7
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода ¹³	0
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	X
12.1	дата заключения первого договора	16.01.2015
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	0
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	0
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	117,7
13	Информация об исполнении застройщиком договоров ¹⁴ :	X
13.1	количество исполненных застройщиком договоров ¹⁵	28
13.2	количество неисполненных застройщиком договоров	0
13.3	общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	0
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства ¹⁶	30.09.2019
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	X
15.1	номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	33-RU33301000-87-2018 от 18.12.2018г
15.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	Департамент строительства и архитектуры администрации Владимирской области

16	Сведения о договоре страхования ¹⁷ :	X
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	ООО ПРОМИНСТРАХ, 7704216908
16.2	дата и номер договора страхования	35-63840 от 31.08.2017г
16.3	срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	31.12.2018
17	Сведения о договоре поручительства:	X
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	0
17.2	дата и номер договора поручительства	0
17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	0
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд ¹⁸	0
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0

⁶ Заполняется отдельно по каждому объекту недвижимости, в отношении которого выдано разрешение на строительство, нарастающим итогом, начиная с квартала, в котором был заключен договор с первым участником долевого строительства, и по квартал, в течение которого застройщиком были исполнены свои обязательства по последнему договору с участником долевого строительства. Сведения о кредитных (заемных) средствах, привлеченных застройщиком на строительство (создание) объекта недвижимости, представляются только в отношении средств, привлеченных под залог имущества, указанного в частях 1 - 3 статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2018, № 31, ст. 4861) (далее - Закон о долевом строительстве).

⁷ Указывается в соответствии с разрешением на строительство.

⁸ Указывается срок действия разрешения на строительство до внесения изменений в него.

⁹ Указывается размер денежных средств, фактически оплаченных застройщиком за произведенные работы, приобретенные материалы и оказанные услуги, а также выданных авансов для реализации проекта строительства.

¹⁰ Указывается по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода в случае самостоятельного осуществления застройщиком функций по выполнению строительных работ, функций заказчика услуг и покупателя товарно-материальных ценностей для цели реализации проекта строительства.

¹¹ Размер денежных средств на оплату услуг застройщика от планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, указанной в проектной декларации указывается застройщиком, осуществляющим проект строительства по разрешению на строительство, полученному до 1-июля 2018 года. В ином случае указывается объем расходов застройщика на обеспечение его деятельности (административных и общехозяйственных расходов). Указывается по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода.

¹² В соответствии с частью 1 статьи 18 Закона о долевом строительстве.

¹³ Указывается сумма показателей граф 12.1 и 12.2 за вычетом суммы показателей граф 12.4 и 12.5.

¹⁴ Заполняется с учетом информации, указанной в графе 9 настоящего раздела.

**III. Сведения
о нормативах оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика ¹⁹**

1	Норматив обеспеченности обязательств ²⁰ (Н ¹)	0
2	Норматив целевого использования средств ²⁰ (Н ²)	0,7
3	Норматив безубыточности ²⁰	2
4	Размер собственных денежных средств застройщика ²¹	-

¹⁹ Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона о долевом строительстве.

²⁰ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

²¹ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

**IV. Примерный график реализации проекта строительства
и обязательств по договорам ⁹**

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта ²²			
		<u>1</u> квартал 20 <u>19</u>	<u>2</u> квартал 20 <u>19</u>	<u>3</u> квартал 20 <u>19</u>	<u>4</u> квартал 20 <u>19</u>
1	Подготовительные, геодезические работы (%): ²³				
	- по плану	100	100	100	
	- фактически	100	100	100	
2	Земляные работы (%): ²⁸				
	- по плану	100	100	100	
	- фактически	100	100	100	
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%): ²⁸				
	- по плану	100	100	100	
	- фактически	100	100	100	
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%): ²⁸				
	- по плану	100	100	100	
	- фактически	100	100	100	
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%): ²⁸				
	- по плану	100	100	100	
	- фактически	100	100	100	
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%): ²⁸				
	- по плану	100	100	100	
	- фактически	100	100	100	

7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%): ²⁸				
	- по плану	100	100	100	
	- фактически	100	100	100	
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%): ²⁸				
	- по плану	100	100	100	
	- фактически	100	100	100	
9	Степень готовности объекта недвижимости (%): ²⁴				
	- по плану	100	100	100	
	- фактически	100	100	100	
10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов ²⁵ (дата):				
	- по плану	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	
	- фактически	10.12.2018	10.12.2018	10.12.2018	
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):				
	- по плану	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	
	- фактически	18.12.2018	18.12.2018	18.12.2018	
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):				
	- предусмотренный договорами	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	
	- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)	31.03.2019	30.06.2019	30.06.2019	
	- фактический ²⁶			20.09.2019	

²² Количество периодов (кварталов) определяется исходя из срока реализации проекта (одного или нескольких многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых входят объекты долевого строительства, в соответствии с проектной документацией).

²³ Указывается показатель по выполненным и принятым к учету объемам работ в соотношении с планируемыми показателями. Плановые показатели при корректировке графика реализации проекта не изменяются.

²⁴ Указывается степень готовности объекта незавершенного строительства по каждому периоду (кварталу), определяемая в соответствии со сметой на строительство как соотношение объема выполненных работ (стоимости фактически выполненных работ по строительству (созданию) объекта недвижимости), умноженного на 100, к планируемой стоимости строительства (стоимости строительства в соответствии со сметой на строительство объекта недвижимости, указанная застройщиком в проектной декларации).

²⁵ Пункт 9 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5135).

²⁶ Указывается дата передачи объекта долевого строительства последнему участнику долевого строительства по договору участия в долевом строительстве.

V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства Жилой дом с встроенно-пристроенными помещениями общественного назначенияпо адресу г. Владимир, ул. Б.Нижегородская, д.27общая площадь 6149,7 кв. м,продолжительность строительства 48 месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат ²⁷	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:					
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:					
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	1,2	1,2	1,2	1,2	0
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	0,8	0,8	0,8	0,8	0
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	0,7	0,7	0,7	0,7	0
Всего по пункту 1.1		2,7	2,7	2,7	2,7	0
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	0				
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	0,8	0,8	0,8	0,8	0
1.2.2	обратная засыпка котлована	0,2	0,2	0,2	0,2	0
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	10	10	10	10	0
1.2.4	устройство конструкций надземной части	41,72	41,72	41,72	41,72	0
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	3,6	3,6	3,6	3,6	0
1.2.6	устройство кровли	2,7	2,7	2,7	2,7	0
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	1,1	1,1	1,1	1,1	0
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	4,3	4,3	4,3	4,3	0
1.2.9	монтаж лифтов	0				

1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	4,2	4,2	4,2	4,2	0
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	7,5	7,5	7,5	7,5	0
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневого стока	0,2	0,2	0,2	0,2	0
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1,9	1,9	1,9	1,9	0
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	0				0
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	0				0
Всего по пункту 1.2		78,22	78,22	78,22	78,22	0
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:					0
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	0,2	0,2	0,2	0,2	0
1.3.2	дороги и прилегающие территории	3,6	3,6	3,6	3,6	0
Всего по пункту 1.3		3,8	3,8	3,8	3,8	0
Всего по статье 1		84,72	84,72	84,72	84,72	0
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:					
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	0	0	0	0	0
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	0,44	0,44	0,44	0,44	0
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка					0
Всего по статье 2		0,44	0,44	0,44	0,44	0

3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:					
3.1	инженерные изыскания	0,4	0,4	0,4	0,4	0
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	1,6	1,6	1,6	1,6	0
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	0,3	0,3	0,3	0,3	0
3.4	авторский надзор					0
Всего по статье 3		2,3	2,3	2,3	2,3	0
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	0				
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	10	10	10	10	0
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	1	1	1	1	0
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	1,1	1,1	1,1	1,1	0
4.4	объекты теплоснабжения	1	1	1	1	0
4.5	объекты электросетевого хозяйства	2,5	2,5	2,5	2,5	0
4.6	объекты систем газоснабжения	0				0
4.7	линии связи	0				0
Всего по статье 4		15,6	15,6	15,6	15,6	0
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:					
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,6	0,6	0,6	0,6	0
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	0,6	0,6	0,6	0,6	0
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	0,5	0,5	0,5	0,5	0
5.4	объекты теплоснабжения	0,7	0,7	0,7	0,7	0
5.5	объекты электросетевого хозяйства	0,7	0,7	0,7	0,7	0
5.6	объекты систем газоснабжения	0,6	0,6	0,6	0,6	0
5.7	линии связи					0
Всего по статье 5		3,7	3,7	3,7	3,7	0

6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:					
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья ²⁸					0
	Всего по статье 6	0	0	0	0	0
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:					0
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории ²⁹					0
	Всего по статье 7	0	0	0	0	0
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:					
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья ³⁰					0
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры					0
	Всего по статье 8	0	0	0	0	0
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:					
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство					0
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,09	0,09	0,09	0,09	0
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	0,1	0,1	0,1	0,1	0
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	0				0
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,3	0,3	0,3	0,3	0

9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	2	2	2	2	0
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0	0	0	0	0
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	0	0	0	0	0
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	0	0	0	0	0
9.10	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	5,75	5,75	5,75	5,75	0
Всего по статье 9		8,24	8,24	8,24	8,24	0
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:					
10.1	реклама					0
10.2	посреднические услуги					0
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию					0
Всего по статье 10		0	0	0	0	0
ВСЕГО		115	115	115	115	0

Приложения к отчетности: на _____ л.

Директор
(должность)

(подпись)

Денисюк С.В.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

М.П. (при наличии печати)

" 30 " сентября 20 19 г.

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2019 г.

Организация **ООО "Колизей"** Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКФС/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 600001, Владимир, Б.Нижегородская, 71

Коды		
0710001		
21	03	2018
97471077		
3329043564		
46.40		
65	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/
Индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/
Индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Показатель	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Основные средства	1150	30123	141429	121476
	Итого по разделу I	1100	30123	141429	121476
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	429	147	1070
	Дебиторская задолженность	1230	17778	20197	14402
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	53700	54007	14952
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18	29	9
	Итого по разделу II	1200	71925	74380	30433
	БАЛАНС	1600	102048	215809	151909

Показатели	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	52461	50245	49787
	Итого по разделу III	1300	52471	50255	49797
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Прочие обязательства	1450	-	119282	61655
	Итого по разделу IV	1400	-	119282	61655
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2222	2209	2209
	Кредиторская задолженность	1520	47355	44063	38248
	Итого по разделу V	1500	49577	46272	40457
	БАЛАНС	1700	102048	215809	151909

Руководитель

Денисюк С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 12 г.

Отчет о финансовых результатах

за 9 месяцев 20 19 г.

Имя: ООО "Коллисей"

Идентификационный номер налогоплательщика

Идентификационный

Идентификационный: торговля непродовольств. товарами

Идентификационная-правовая форма/форма собственности

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
21	03	2018
97471077		
3329043564		
46.40		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2019 г.	За 9 месяцев 2018 г.
Выручка	2110	2495	3086
Валовая прибыль (убыток)	2100	2495	3086
Управленческие расходы	2220	(91)	(190)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	2404	2896
Прочие доходы	2340	114802	755
Прочие расходы	2350	(114831)	(3308)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2375	343
Текущий налог на прибыль	2410	(159)	(337)
Чистая прибыль (убыток)	2400	2216	6

Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2019 г.	За 9 месяцев 2018 г.
Общий финансовый результат периода	2500	2216	6
Правильно		-	-

Подпись

Денисюк С.В.

подпись)

(расшифровка подписи)

20 19 г.